

Cronograma Físico Financeiro

1 - IDENTIFICADORES

EMPREENDIMENTO:

Construção de Ponte Mista em concreto e aço sobre o Córrego "Riacho Fundo", Bairro Ipiranga, no Município de Curvelo/MG

PROPONENTE:

Município de CURVELO / MG

Item	Especificação	Valor do item	Percentual (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5			
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.538,07	3,64%	R\$ 25.230,46	80,00%	R\$ 3.153,81	10,00%	R\$ 3.153,81							
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 95.309,24	10,99%			R\$ 71.481,93	75,00%	R\$ 14.296,39		R\$ 9.530,92	10,00%				
3.0	MESOESTRUTURA	R\$ 166.326,69	19,18%			R\$ 83.163,34	50,00%	R\$ 41.581,67		R\$ 41.581,67	25,00%				
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 569.762,25	65,72%							R\$ 284.881,12	50,00%	R\$ 284.881,12	50,00%		
5.0	ENSAIO DE CONCRETO E AÇO	R\$ 2.259,22	0,26%									R\$ 2.259,22	100,00%		
6.0	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.795,81	0,21%									R\$ 1.795,81	100,00%		
Parcelas Simples / Percentagens Simples				R\$ 866.991,27	100,00%	R\$ 25.230,46	2,91%	R\$ 157.799,08	18,20%	R\$ 59.031,87	6,81%	R\$ 335.993,72	38,75%	R\$ 288.936,15	33,33%
Parcelas Acumuladas / Percentagens Acumuladas						R\$ 25.230,46	2,91%	R\$ 183.029,54	21,11%	R\$ 242.061,40	27,92%	R\$ 578.055,12	66,67%	R\$ 866.991,27	100,00%

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil Afonso Diniz Mourthé – CREA MG 5903/D